

# 桐柏县水利局建设项目信息简报

2025 年第 2 期

桐柏县水利局

2025 年 6 月 25 日

## 水利建设项目进度通报

自 2025 年 6 月 10 日局重点项目建设推进会召开以来，全局上下深入贯彻落实韩局长提出的“加快项目建设进度，迅速扭转落后局面”的指示要求，围绕“加快前期、提速开工”核心目标，全力攻坚滞后项目。各股定围绕分管领域，协同作战，压实台账管理责任。为进一步加压奋进，6 月 25 日，我局再次召开项目建设推进会，再次强调必须将项目建设工作放在首位，克服一切困难，全力以赴推进项目取得实质性进展，现将当前工作进展通报如下：

### 一、水利发展资金项目进展

止目前，2025 年度共下达水利发展资金项目 6 个，落实资金 2526.93 万元，其中中央资金 1866 万元，省级资金 660.93 万元。

1、2025 年桐柏县农业水价改革项目下达水利发展资金 15 万元，其中中央该资金 9 万元，省级资金 6 万元。该资金一部分用于前期所有农业水价改革项目的奖补，一部分用于加装水流量监控设施，目前正在编制实施方案，计划 7 月底开工。

2、2025 年桐柏县山洪灾害防治项目下达水利发展资金 200

万元,全部为中央水利发展资金。目前项目实施方案已编制完成,准备挂网招标,计划7月中旬开工。

3、2025年桐柏县山洪灾害防治设施维修养护项目下达水利发展资金41.93万元,其中中央资金36万元,省级资金5.93万元。目前方案已编制完成,已挂网发布采购意向公示。

4、2025年桐柏县农村饮水工程维修养护项目下达水利发展资金148万元,其中中央资金107万元,省级资金41万元。目前项目已开工,完成投资29.68万元,形象进度20%。

5、2025年桐柏县小型水库维修养护项目共下达水利发展资金543万元,其中中央资金431万元(包括白蚁等害堤动物防治项目资金99万元),省级资金112万元。项目分两个方案实施,前期下达的332万元中央资金项目目前已完成投资65万元,形象进度20%;后期下达的白蚁治理项目资金99万元和省级资金112万元正在编制实施方案。

6、桐柏县固县河黄岗镇大石桥村至毛集镇潘庄村段河道治理工程共下达水利发展资金1579万元,其中中央资金1083万元,省级资金496万元,目前项目前期工作已全部完成,计划7月中旬挂网招标。

## **二、其他资金项目进展**

7、2025年度桐柏县省级水利救灾资金项目下达省级水利救灾资金20万元,资金用于赵庄水库泄洪闸门维修,新增自动化启闭机,副坝防汛路硬化等。目前项目正在准备编制实施方案。

### **三、下一步工作要求**

1、针对没有开工的项目要继续加快工作进度，提高工作效率，全力推进，要及时汇报衔接，加强与财政部门沟通，争取财政评审尽快完成。同时，要同步开展招标文件编制、三通一平、备工备料等各项工作，压茬推进、逐项落实，确保在最短时间内开工建设。

2、对已开工建设的项目，进一步做好项目建设工作。制定详细的项目进度计划，要科学布置，合理安排，路线清晰，集中时间、集中领导、集中人力物力，加快施工进度；定期检查和调整进度，落实责任，确保工程质量，按时完工。